

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 03

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach

Kontrakt Nr 03/I

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk

Kontrakt nr 03/I/część 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty w m. Bruskowo Małe, Wierzbięcín. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę w dniu 13.08.2009r. dla układu pompowego z Bruskowa Wielkiego do granic miasta Słupska. . Dnia 08.09.2009r zostały rozpoczęte roboty na tym froncie.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 61%.

Kontrakt nr 03/I/część 2

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk"

Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci w miejscowościach Krępa, Płaszewko, Kusowo-Głobino (układ tłoczny). Trwają prace przy budowie kanalizacji grawitacyjnej w Kusowie. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę kanalizacji z miejscowości Swochowo, Siemianice i rozpoczął roboty 19.08.2009 r.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 64%.

Kontrakt nr 03/I/część 3

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Trwają prace projektowe związane z budową kanalizacji z miejscowości Rogawica, Grąsino, Jezierzycy SHR, Jezierzycy Osiedle i Bukówka do

przewodu tłoczego Swochowo-Siemanice. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę kanalizacji w miejscowości Redzikowo i rozpoczął roboty.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 4,0%.

Kontrakt nr 03/I/część 4

Wszczęto kolejną procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy z podziałem na dwa zadania. 04.09.2009 r. dokonano otwarcia ofert. Spośród 6 oferentów został wyłoniony Wykonawca. 28 października podpisano umowę z Wykonawcą - konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych „Krężel” Sp. z o.o. w Kobylnicy oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach.



Kontrakt Nr 03/II

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica

Kontrakt nr 03/II/część 1/2007

Wykonawca nie zakończył kontraktu zgodnie z umową. Obecnie kontrakt realizowany jest z opóźnieniem szacowanym na 1-2 m-ce. Wykonawca zakończył budowę sieci kanalizacyjnej w ponad 99% zakresu kontraktu.

Pozostało do wykonania ok. 200 m sieci z uwagi na zmiany projektowe w m. Kruszyna. Wykonawca przedłożył do uzgodnienia dokumentację wyposażenia technologicznego, elektrycznego i monitoringu pompowni oraz zagospodarowania pompowni i wjazdów. Trwa weryfikacja. Część projektów została uzgodniona i wykonawca przystąpił do realizacji (wyposażenie technologiczne i elektryczne). Wykonawca uzgodnił w okresie sprawozdawczym część projektów przyłączy i podłączeń odbiorców do wykonanej sieci (m. Żelki, Żelkówko, Zajączkowo, Kończewo, Sierakowo Słupskie) i przystąpił do ich realizacji.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 88%.

Kontrakt nr 03/II/część 2/2009

Rozpoczęcie kontraktu nastąpiło 17.08.2009r. Przewidywana data zakończenia - październik 2010r. Trwają prace projektowe.

Stopień zaawansowania kontraktu - 0%.

Z uwagi na znaczne przekroczenie zakładanego budżetu część 2. kontraktu Gminy Kobylnica została unieważniona dnia 09.08.2007r. Beneficjent złożył wniosek modyfikujący Decyzję Komisji. Przedmiotem wniosku jest m.in. ograniczenie zakresu rzeczowego objętego częścią 2. kontraktu Gminy Kobylnica i wskazanie alternatywnego sposobu odbioru ścieków z tego terenu. Dlatego też dane przedstawione w tej tabeli ulegną zmianie.

Na ograniczoną część kontraktu wszczęto nową procedurę przetargową. Dnia 16.06.2009r. nastąpiło otwarcie ofert dla tej ograniczonej części kontraktu. W dniu 18.08.2009r podpisano umowę z wyłonionym Wykonawcą. Inżynier Kontraktu wydał Polecenie Rozpoczęcia Robót dla Wykonawcy na dzień 14.09.2009r.