

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach

Kontrakt Nr 03/I -

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach

Kontrakt nr 03/I/część 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty na kontrakcie. Obecnie trwa okres usuwania wad i usterek zgłaszanych w trakcie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 99%.

Kontrakt nr 03/I/część 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty na kontrakcie. Obecnie trwa okres usuwania wad i usterek zgłaszanych w trakcie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 99%.

Kontrakt nr 03/I/część 3 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca nie zakończył robót dnia 09.09.2010r. zgodnie z podpisanymi Zmianami do kontraktu z dnia 14.06.2010r. z uwagi na brak pozwolenia na budowę na tereny zamknięte zlokalizowane na działkach nr: 90 obr. Grąsino (PKP), 85/3 85/5 obr. Jezierzycze (PKP), 36/1 i 37/1 obr. Redzikowo (MON).

Wykonawca uzyskał decyzję lokalizacyjną na budowę kanalizacji, przepompowni na tereny MON w Redzikowie. Następnie wystąpił z wnioskami

o pozwolenie na budowę kanalizacji na terenach zamkniętych (MON w Redzikowie i przejęcia pod torami PKP w Grąsinie i Jezierzycach) oraz kabla energetycznego do pompowni w PR1 w Redzikowie. W związku z wystąpieniem nowych okoliczności roszczeniowych z uwagi na zaproponowany odległy termin realizacji w/w robót zawarty w decyzji GDDKiA i porozumieniu z firmą STRABAG (Wykonawcą Obwodnicy m. Słupska) Inżynier i Wykonawca w dalszym ciągu sprawdza ich zasadność.

Związku z powyższym do czasu uzyskania stosownych pozwoleń i wybudowania kanalizacji na terenach zamkniętych, ścieki ze Stefy Redzikowo/Wieszyno, Redzikowo oraz m. Wieszyno, Redzikowo, Rogawica, Grąsino, Jezierzyc SHR nie mogą być obecnie odprowadzane do Oczyszczalni Ścieków w Słupsku.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 93%.

Kontrakt nr 03/I/część 4 zadanie 1 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca wystąpił z kontynuacją roszczeń w związku z brakiem możliwości wykonania zadania kontraktowego w m. Wiklino, których zasadność została uznana przez IK i Zamawiającego. Zaproponowana przez Zamawiającego trasa zamienna w m. Wiklino w piśmie JRP/WK/1660/2010 z dnia 08.11.2010r została odrzucona z uwagi na brak zgody właściciela terenu - pismo nr GG.7091-1/20010 z dnia 06.12.2010 Wójta Gminy Słupsk. Dnia 29.12.2010. odbyły negocjacje, na których omówiono trasę zamienną przekazaną przez Wykonawcę w piśmie nr FS4E/30/10/2010 z dnia 29.10.2010r. oraz jej wycenę i harmonogram czasowy przekazany w piśmie nr FS4E/19/12/2010 z dnia 27.12.2010. Ustalono, że Wykonawca ustosunkuje się pisemnie do przeprowadzonych negocjacji cenowych i czasowych oraz przedstawi opinię w sprawie konieczności uzyskania decyzji środowiskowej dla trasy zamiennej. Po otrzymaniu niezbędnych informacji zostaną podjęte dalsze działania celem uzgodnień terminowych i kosztowych.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 7,0%.



Prace we Wrześciu

Kontrakt nr 03/I/część 4 zadanie 2 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca przekazał kontynuację roszczenia terminowego w związku z brakiem możliwości wykonania zadania kontraktowego z uwagi na brak zgody właściciela dz. nr 170/10 w Warblewie na prace budowlane do 30.12.2010r. Roszczenia zostały uznane za zasadne przez IK. W związku z powyższym odbyły się negocjacje terminowe, na których określono czas na ukończenie tzn. 30.12.2010 r. + 14 dni.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 28%.

Kontrakt Nr 03/II**Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach**

Kontrakt nr 03/II/część 1/2007 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica”

Wykonawca zakończył roboty na kontrakcie. Inżynier Kontraktu w dniu 15.12.2010r. wystawił Świadcstwo Wykonania.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 100%.

Kontrakt nr 03/II/część 2/2009 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica”

Wykonawca prowadzi roboty budowlane na kanalizacji grawitacyjnej w m. Lulemino i Kuleszewo oraz przy kanalizacji tranzytowej Sycewice-Słupsk - etap miasto Słupsk (odcinek kanalizacji grawitacyjnej - włączenie do miasta). Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Sycewice - Wykonawca zamierzał przystąpić do robót w miesiącu grudniu. Z uwagi na utrudnienia spowodowane dużymi opadami śniegu oraz długotrwałym występowaniem temperatur poniżej -5 st. C., rozpoczęcie prac na w/w froncie robót przeniesiono na m-c styczeń 2011r.. Wykonawca przygotował i złożył do pozwolenia kolejne projekty budowlane obejmujące odcinek tranzytowy Sycewice-Słupsk, tj. PB Bolesławice-Słupsk oraz PB Sycewice PGR-Reblino-Reblinko-Bolesławice. Z uwagi na niskie temperatury (-6÷-14 st. C) występujące w okresie drugiej połowy listopada, z dniem 02.12.2010r. Kierownik budowy wstrzymał roboty budowlane na otwartych frontach robót w m. Kuleszewo-Lulemino. Wstrzymanie robót potwierdzone zostało przez inspektora robót i odnotowane w dzienniku budowy. W związku z powyższym Wykonawca złożył powiadomienie o roszczeniu w związku z wystąpieniem okoliczności skutkujących o przedłużeniu czasu na ukończenie zgodnie z zapisami Umowy.

Stopień zaawansowania kontraktu - 30%.



Prace w Kuleszewie