

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

Kontrakt nr 01/I/2006

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”

Realizacja części I Kontraktu została zakończona. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia dla robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r. Zamawiający prowadził próbną eksploatację. Wykonawca usuwa zgłoszone wady i usterki oraz prowadzi optymalizacje procesów technologicznych. W ramach „Dnia Otwartego Spółki” teren oczyszczalni został udostępniony do zwiedzania mieszkańcom Słupska i okolic.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 99%.



Kontrakt nr 01/II/2006**„Budowa głównego kolektora ściekowego”**

Realizacja części II Kontraktu przebiega niezgodnie z harmonogramem. Opóźnienia wynikają z winy Wykonawcy i dotyczą zarówno projektowania jak i realizacji robót na poszczególnych odcinkach. Uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów robót obejmujących kontrakt. W chwili obecnej zakończone są wszystkie prace montażowe oraz związane z odtworzeniem terenu. Trwają prace związane z uruchomieniem automatyki pompowni oraz rozruch technologiczny urządzeń. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą dla poszczególnych zadań i wykonuje zalecenia oraz usterki zgłaszane w trakcie rozruchu.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 96%.

Kontrakt nr 01/III/2006**„Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”**

Realizacja robót w części III Kontraktu została zakończona w dniu 16.09.2009r., lecz także przebiegała z opóźnieniem. Termin zakończenia kontraktu nie został dotrzymany. Wykonane sieci są już eksploatowane przez Zamawiającego.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%.