

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 03

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach

Kontrakt Nr 03/I

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk

Kontrakt nr 03/I/część 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty w m. Bruskowo Małe, Wierzbięcín. oraz przy budowie układu pompowego z Bruskowa Wielkiego do granic miasta Słupska. Trwają prace związane z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przepompowni ścieków. Wykonawca po ich zakończeniu przystąpi do przełączenia instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w miejscowościach Bruskowo Małe i Wierzbięcín oraz do wykonanych przyłączy na terenie posesji.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 71%.

Kontrakt nr 03/I/część 2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci w m Krępa, Płaszewko, Kusowo-Głobino (układ tłoczny), Swochowo, Siemanice. Trwają prace przy budowie kanalizacji grawitacyjnej w m. Kusowo. Trwają prace związane z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu przepompowni ścieków. Wykonawca po ich zakończeniu przystąpi do przełączenia instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w miejscowościach Płaszewko, Kusowo i Swochowo oraz do wykonanych przyłączy na terenie posesji.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 65%.

Kontrakt nr 03/I/część 3

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Trwają prace projektowe związane z budową kanalizacji z miejscowościach Rogawica, Grąsino, Jezierzycy SHR, Jezierzycy Osiedle i Bukówka do przewodu tłocznego Swochowo-Siemanice. Realizowane są roboty na terenie SSSE w Redzikowie.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 15,0%.

Kontrakt nr 03/I/część 4 zadanie 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Trwają prace projektowe.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 1,0%.

Kontrakt nr 03/I/część 4 zadanie 2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Trwają prace projektowe.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 1,9%.

Kontrakt Nr 03/II

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica

Kontrakt nr 03/II/część 1/2007

Wykonawca zakończył roboty budowlane w październiku 2009 roku. Wykonawca opracował i przekazał dokumentację powykonawczą. Obecnie trwa jej weryfikacja. Rozpoczęły się prace rozruchu technologicznego. Na początku 2010 roku planowane jest szkolenie na wykonanych obiektach oraz szkolenie stanowiskowe.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 97%.

Kontrakt nr 03/II/część 2/2009

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica”

Trwają prace projektowe.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 2%.

W wykonanych i oddanych do użytku sieciach Spółka „Wodociągi Słupsk” rozpoczęła działalność jako operator.