

## **Stopień realizacji poszczególnych kontraktów**

---

### **Kontrakt Nr 03 - *BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINACH***

---

#### **Kontrakt Nr 03/I – „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”**

##### **Kontrakt nr 03/I/część 1 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”**

Wykonawca zakończył roboty w m. Bruskowo Małe, Wierzbiczin oraz przy budowie układu pompowego z Bruskowa Wielkiego do granic miasta Słupska. Wykonał również prace związane z wyposażeniem zagospodarowania terenu przepompowni ścieków oraz przełączenia instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w miejscowości Bruskowo Małe i Wierzbiczin do wykonanych przyłączy na terenie posesji. Z powodu problemów z wykonaniem zasilenia energetycznego do przepompowni ścieków w Bierkowie wystąpiło opóźnienie w realizacji tego Kontraktu. Roboty zostaną zakończone w terminie 6 tygodni od momentu wykonania przedmiotowego zasilenia energetycznego do przepompowni ścieków w Bierkowie, co planowane jest na czerwiec br. W wyniku realizacji Kontraktu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 3,3 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 7 km i 5 szt. przepompowni sieciowych.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 91%.

#### **Kontrakt nr 03/I/część 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”**

Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci i przełączeniem instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w miejscowościach Krępa, Płaszewko, Kusowo, Swochowo - zgodnie z umownym terminem. Dnia 12.03.2010r. Inżynier Kontraktu wystawił dla Wykonawcy i Zamawiającego Świadectwo Przejęcia robót. Obecnie trwa próbna eksploatacja oraz optymalizacja układów zapobiegających powstawaniu odorów w kanalizacji. W wyniku realizacji Kontraktu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

o długości ok. 2,2 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 8 km i 5 szt. przepompowni sieciowych.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99% .

### **Kontrakt nr 03/I/część 3 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”**

Wykonawca dnia 23.02.2010r. wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę kanalizacji tłocznej w miejscowościach: Rogawica, Grąsino, Jezierzycy SHR, Jezierzycy Osiedle i Bukówka do przewodu tłoczego Swochowo-Siemanice. Realizowane są roboty na terenie SSSE w Redzikowie i na odcinku Redzikowo-Słupsk (układ pompowy). Wykonawca nie dostał zgody od Agencji Nieruchomości Rolnych na wejście na teren działki nr 54/17 obręb Wieszyno SSSE, co może uniemożliwić wykonanie całości zadania kontraktowego w terminie umownym. Ostateczny czas zakończenia kontraktu zostanie ustalony po uzyskaniu zgody od właściciela na czasowe zajęcie terenu lub zakończenia procedury wywłaszczenia. W wyniku realizacji Kontraktu wykonano: sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości ok. 5,4 km oraz sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości ok. 3 km.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 24,4% .

### **Kontrakt nr 03/I/część 4 zadanie 1 i zadanie 2 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”**

28 października 2009 r. podpisano umowy na realizację części czwartej kontraktu z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych „Krężel” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica oraz Zakładem Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk. Część czwartą podzielono na dwa zadania. Zadanie pierwsze obejmuje wykonanie kanalizacji z miejscowości Kukowo, Wiklino, Wrzeście, Lubuczewo do Siemianic, natomiast zadanie drugie zakłada wybudowanie kanalizacji z miejscowości Warblewo.

Planowana data zakończenia Kontraktu dla obu zadań to 22.11.2010 r.  
Obecnie trwają prace projektowe, opracowane zostały koncepcje rozwiązań lokalizacyjnych kanalizacji sanitarnej, niebawem powinny zostać opracowane pierwsze projekty budowlane.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu – Zadanie 1 - ca 1,6%.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu – Zadanie 2 - ca 2,5%.

### **Kontrakt Nr 03/II - „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica”**

#### **Kontrakt nr 03/II/część 1/2007 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica”**

Wykonawca zakończył roboty budowlane w październiku. Wykonawca opracował i przekazał dokumentację powykonawczą, która po weryfikacji została zwrócona do poprawy. Trwają prace rozruchu technologicznego. Odkonduktowano się planowane szkolenie na wykonanych obiektach oraz szkolenia stanowiskowe. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie gminy Kobylnica w miejscowościach: Kruszyna, Kwakowo, Lubuń, Komłowo, Żelki, Żelkówko, Zajączkowo, Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo. Stworzony został wspólnie z istniejącymi sieciami kanalizacyjnymi w miejscowościach Kobylnica, Bolesławice, Łosino, Widzino jeden spójny system kanalizacyjny, którym ścieki odprowadzane są poprzez sieć kanalizacyjną miasta Słupska do nowoczesnej, wysokosprawnej oczyszczalni ścieków w Słupsku. Zapewnia to właściwy, zgodny z prawem UE stopień oczyszczenia ścieków, w sposób najbardziej efektywny.

W ramach kontraktu wykonano:

- sieci kanalizacji grawitacyjnej - 22,2 km
- sieci kanalizacji tłocznej - 19,9 km
- przepompownie sieciowe - 14 szt.
- przepompownie przydomowe - 7 szt.

23 kwietnia br. w Łosinie w Gminie Kobylnica odbyło się uroczyste zakończenie tego Kontraktu. Wśród licznych gości znalazła się m.in. Grażyna Hadjiraftis – Radca Ministra, Departament Instrumentów Finansowych

Ministerstwa Środowiska oraz Anna Nowińska - Specjalista w Wydziale ds. Monitoringu Realizacji Projektów Funduszu Spójności Ministerstwa Środowiska – koordynator słupskiego projektu.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%.



23 kwietnia br. – uroczystość w Łosinie. Od prawej: Grażyna Hadjiraftis – Radca Ministra Środowiska, Andrzej Wójtowicz – Prezes Zarządu „Wodociągów Słupsk” Sp. z o.o., Leszek Kuliński – Wójt Gminy Kobylnica, Andrzej Mielczarek – kierownik Jednostki Realizującej Projekt „Wodociągów Słupsk

### **Kontrakt nr 03/II/część 2/2009 – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica”**

17 sierpnia 2009 r. podpisano umowę na realizację części drugiej kontraktu z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych „CeSTA” ul. Portowa 21, 76-200 Słupsk.

Planowana data zakończenia Kontraktu to 13.09.2010 r.

Trwają prace projektowe. Wykonawca przygotował Projekt Budowlany dla Lulemina i Kuleszewa. Planowane jest wystąpienie o pozwolenie na budowę w pierwszej połowie kwietnia b.r. Trwają prace projektowe (konceptyjne) na odcinku Sycewice-Słupsk. Z uwagi na brak zgody GDDKiA na lokalizację w

pasach drogowych, Wykonawca wystąpił z roszczeniem terminowym. Powstają opracowania zamienne trasy kanalizacyjnej. Odbłyły się wstępne negocjacje z GDDKiA oddział w Szczecinie i Gdańsku w sprawie lokalizacji kanalizacji wzdłuż przyszłej drogi nr 6. Wykonawca złożył koncepcję kanalizacji grawitacyjnej w m. Sycevice - trwa weryfikacja.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 3,7% .