

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 03

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach

Kontrakt Nr 03/I

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk

Kontrakt nr 03/I/część 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty w ramach części I w terminie umownym. Wykonano kanalizację w miejscowości Bruskowo Małe i Wierzbiecin oraz przy budowie układu pompowego z Bruskowa Wielkiego do granic miasta Słupska. Obiekty są w okresie próbnej eksploatacji i trakcie Okresu Zgłaszania Wad i Usterek. Dzięki temu ścieki z tych miejscowości oraz z Bierkowa, Bruskowa Wielkiego, Krzemienicy, Redęcina, Gać i Swołowa, transportowane już są do układu kanalizacji miasta Słupska, którym trafiają do oczyszczalni ścieków w Słupsku, gdzie są oczyszczane przy zachowaniu najwyższych standardów jakościowych.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%.

Kontrakt nr 03/I/część 2

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty związane z budową sieci i przełączeniem instalacji wewnętrznej budynków mieszkalnych w m. Krępa, Płaszewko, Kusowo, Swochowo zgodnie z umownym terminem. Dnia 12.03.2010 r. Inżynier Kontraktu wystawił dla Wykonawcy i Zamawiającego Świadectwo Przejęcia Robót. Sieci i instalacje są w okresie próbnej eksploatacji, jednakże, z

miejsowości tych ścieki również trafiają już do kanalizacji miejskiej w Słupsku i do Słupskiej oczyszczalni ścieków.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%.

Kontrakt nr 03/I/część 3

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

10 maja 2010 roku Wykonawca otrzymał decyzję ostateczną zatwierdzającą pozwolenie na budowę kanalizacji tłocznej w miejscowościach: Rogawica, Grąsino, Jezierzycy SHR, Jezierzycy Osiedle i Bukówka do przewodu tłoczego Swochowo-Siemanice. Zakończono zostały prace przy budowie układu pompowego na odcinku z SSSE Wieszyno/Redzikowo do m. Redzikowo oraz z SSSE Redzikowo do m. Słupska. Wykonawca wyposaża przepompownie ścieków i prowadzi rozruchy technologiczne. Zakończenie robót na kontrakcie przewidziane jest na wrzesień br.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 62%.



Kontrakt nr 03/I/część 4 zadanie 1 i 2

Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę układu pompowego z m. Kukowo do m. Wiklino i rozpoczął roboty budowlane . Wykonawca przygotowuje projekty budowlane dla pozostałych, planowanych do budowy kanalizacji odcinków budowy. Niebawem powinna rozpocząć się budowa kanalizacji w miejscowościach Wiklino, Wrzeście, Lubuczewo, Warblewo. Planowane wejście Wykonawcy na te roboty to wrzesień br.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 3,0%.

Kontrakt Nr 03/II

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica

Kontrakt nr 03/II/część 1/2007

Wykonawca zakończył roboty budowlane w październiku. Wykonawca opracował i przekazał dokumentację powykonawczą. Zakończono prace rozruchu technologicznego. Trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej. Dzięki realizacji tej inwestycji poprzez istniejące systemy kanalizacyjne w miejscowościach Kobylnica, Bolesławice, Łosino, Widzino oraz nowe sieci zbudowane w ramach Projektu w miejscowościach Łosino, Sierakowo Słupskie, Kończewo, Zajączkowo, Kwakowo, Lubuń, Komitowo, Żelki, Żelkówko, Kruszyna, ścieki odprowadzane są do wysokosprawnej i efektywnej oczyszczalni ścieków w Słupsku zapewniającej ich oczyszczenie w standardach wymaganych prawem dla obiektów powyżej 100 000 RLM.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - ca 99%.

Kontrakt nr 03/II/część 2/2009

Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę dla m. Lulemino i Kuleszewo; rozpoczął roboty budowlane przy odcinkach tranzytowych. Wykonawca opracował i przekazał do uzgodnienia projekt budowlany obejmujący odcinek

Sycewice-Słupsk - kanalizacja grawitacyjna Słupsk. Z uwagi na brak zgody GDDKiA na lokalizację w pasach drogowych Wykonawca wystąpił z roszczeniem terminowym i przygotowuje trasę zamienną kanalizacji tranzytowej z m. Sycewice do m. Słupska z pominięciem terenów przy drodze krajowej nr 6 i przyszłej S6. Obecna koncepcja przewiduje, że kanalizacja zlokalizowana zostanie w pasach dróg lokalnych i terenach gminnych.

Stopień zaawansowania kontraktu - ca 5%.

