

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

Kontrakt nr 01/I/2006

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”

Realizacja robót budowlanych w części I Kontraktu została ukończona. Zakończono montaż wyposażenia mechanicznego obiektów, jak również prace związane z wykonaniem sieci między-obiektowych: gazowych, dezodoryzacji, wodnych i kanalizacyjnych. Wykonawca prowadzi obecnie próby i rozruch instalacji technologicznych, sanitarnych, elektrycznych i AKPiA m.in. przy obiektach: trzeciej zamkniętej komory fermentacyjnej, czwartego osadnika wtórnego, piaskownika, zespołu kogeneracyjnego.



Po zakończeniu rozruchu i przejęciu przez Zamawiającego wykonanych robót, przeprowadzone zostaną próby eksploatacyjne obiektów.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 96%.



Kontrakt nr 01/II/2006
„Budowa głównego kolektora ściekowego”

Trwają prace związane z wykonywaniem projektów wykonawczych. Wykonano przeciski pod rzeką Słupią DN 1000 i DN 1200 dla kolektorów tłocznych DN 600 i 800 oraz DN 1000 dla kolektora tłoczego DN 600 a także przewiert dla kabli światłowodowych. Zakończono roboty konstrukcyjne przy zbiorniku pompowni ścieków i zbiornika retencyjnego (bez budynku krat i wapna) i kolektora burzowego DN 1600 (27 mb). Rozpoczęto prace montażowe wyposażenia mechanicznego. Trwają prace przy wykonywaniu kolektora grawitacyjnego DN 2000 (wykonano ok. 145 mb). Zakończono prace modernizacyjne istniejącego budynku magazynowego dla potrzeb trafostacji - trwa montaż agregatu prądotwórczego. Wykonawca kontynuuje prace przy budowie kolektora tłoczego do oczyszczalni ścieków. Obecnie wykonywane są komory połączeniowe nowego kolektora z istniejącym. Zakończono prace przy przewiercie sterowanym i przecisku pod torami kolejowymi - dla kabli światłowodowych i kolektora tłoczego.

Na zdjęciach: budowa pompowni ścieków (budynek krat)



Zakończono montaż rurociągu tłocznego w rurze osłonowej. Rozpoczęte zostały prace przygotowawcze do budowy komory połączeniowej kolektorów A i D (wykonano tymczasowe komory i rurociągi obejściowe).

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 70%.

Kontrakt nr 01/III/2006**„Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”**

Wykonawca opracował dokumentację powykonawczą do świadectwa przejęcia dla części wykonanych już robót (ul. Cecorska). Roboty na ul. Sułkowskiego: prowadzone są prace porządkowe i przygotowanie dokumentacji powykonawczych. Rurociąg oraz prace montażowe w pompowni na ul. Borchardta zostały zakończone. Wykonawca przygotowuje dokumenty do częściowego świadectwa przejęcia robót. Wykonawca kontynuuje roboty w dzielnicy Podgrodzie I. Obecnie trwają prace w ul. Partyzantów, Kilińskiego, Podgórnej, Długosza, Krakusa, Armii Krajowej. Wykonawca uzyskał pozwolenie na budowę dla II części zadania pn. stacja wód opadowych wraz z wylotem do rzeki Słupi, która objęta jest pozwoleniem Wojewody i rozpoczął roboty przy budowie stacji.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 75%.