

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

Kontrakt nr 01/I/2006

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”

Realizacja części I Kontraktu została zakończona. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r. Wykonawca przystąpił do próbnej eksploatacji instalacji technologicznych, elektrycznych i AKPiA przy obiektach zrealizowanych w ramach kontraktu tj.: trzeciej zamkniętej komory fermentacyjnej, czwartego osadnika wtórnego, piaskownika, zespołu kogeneracyjnego oraz przebudowie istniejących zagęszczaczy.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 99%.



Nowy osadnik wtórny



Nowy piaskownik

Kontrakt nr 01/II/2006

„Budowa głównego kolektora ściekowego”

Realizacja części II Kontraktu przebiega z opóźnieniem, które wynika z winy Wykonawcy i dotyczy zarówno projektowania jak i realizacji robót na odcinkach, dla których zostały już uzyskane pozwolenia na budowę i przekazane zostały place budowy. Wykonano przeciski pod rzeką Słupią DN 1000 i DN 1200 dla kolektorów tłocznych DN 600 i 800 oraz przewiert dla kabli światłowodowych. Wykonano przecisk pod torami DN 1000 dla kolektora tłoczego DN 600 i przewiert dla kabli światłowodowych. Zakończono roboty konstrukcyjne przy zbiorniku pompowni ścieków i zbiornika retencyjnego oraz kolektora burzowego DN 1600 (27 mb). Trwają prace budowlane przy budynku krat i wapna - obecnie wykonywane jest pokrycie dachu. Zakończono prace modernizacyjne istniejącego budynku magazynowego dla potrzeb trafostacji. Wykonywane są prace związane z wyposażeniem pompowni ścieków (zamontowano m.in.: kraty, zastawki, krawędź przelewową, podstawy pod pompy) i budynku trafostacji (zamontowano m.in. rozdzielnię SN oraz agregat prądotwórczy). Na ukończeniu są prace przy wykonywaniu kolektora grawitacyjnego DN 2000 - do wykonania pozostał odcinek na trasie kolizyjnej z tymczasowym rurociągiem obejściowym. Ponadto na ukończeniu są prace przy budowie kolektora tłoczego do oczyszczalni ścieków. Obecnie wykonywane

jest wyposażenie technologiczne komór połączeniowych nowego kolektora z istniejącym. Wykonano komory do rurociągów obejściowych oraz komorę połączeniową kolektorów A i D (bez stropów). Rozpoczęto układanie sieci elektroenergetycznych.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 68%.



Komora połączeniowa kolektorów A i D

Kontrakt nr 01/III/2006

„Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”

Realizacja części III Kontraktu przebiega z opóźnieniem. Wykonawca deklaruje zakończenie robót w ramach kontraktu na sierpień 2009r. Wykonawca opracował dokumentację powykonawczą do świadectwa przejęcia dla części wykonanych już robót ul. Borchardta oraz przygotowuje dokumenty do częściowego świadectwa przejęcia robót na ul. Sułkowskiego. Ponadto kontynuuje roboty w dzielnicy Podgródzie I. Wykonawca prowadził również prace na ul. Partyzantów, Kaszubskiej, Kilińskiego, Podgórznej, Długosza, Szarych Szeregów, Krakusa przy Podczyszczalni i wylocie do rzeki Słupi. W większości ulic prace są już na ukończeniu i spodziewane jest że w lipcu prace sieciowe zostaną zakończone i Wykonawca będzie już wykonywał tylko ostatnie podłączenia budynków, odtworzenia terenów na posesjach.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca 86%.



Budowa kanalizacji w ul. Kaszubskiej