
Kontrakt Nr 02

Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku

Realizacja robót budowlanych Kontraktu 02/2006 została ukończona. Na terenie SUW wykonano sieci międzyobiektywne

i przełączenia do istniejących sieci technologicznych. Zakończono roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne nowowytbudowanych obiektów oraz budynków modernizowanych. Wykonawca zakończył montaż urządzeń i rurociągów technologicznych SUW

i prowadzi rozruch technologicznych procesów uzdatniania wody. W modernizowanej hali pomp zakończono związane z przebudową istniejącej hali pomp na pompownię II stopnia dla stref niskiego i wysokiego ciśnienia. Prowadzone są prace rozruchowe mające na celu wdrożenie współpracy pompowni II stopnia z miejską siecią wodociagową. W komorze zasuw oraz chlorowni zakończone zostały prace montażowe uzbrojenia technologicznego oraz instalacji elektrycznych i AKPiA. Zakończono prace modernizacyjne instalacji grzewczej w kotłowni technologicznej, realizowany jest "rozruch na gorąco" kotłowni i instalacji ogrzewania istniejących budynków. Trwają prace rozruchowe na wszystkich obiektach, wdrażany jest system automatycznej pracy stacji uzdatniania wody.

Wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie stacji uzdatniania wody i wystąpił z wnioskiem o świadectwo przejęcia robót.

Wykonano wszystkie odcinki magistrali wodociagowej DN 300

od pompowni do węzła w ul. Łady-Cybulskiego wraz z wykonaniem wszystkich obiektów uzbrojenia wodociagu. Po przeprowadzeniu prób wykonano badania sanitarne uzyskując pozytywne wyniki. Magistrala zasilająca osiedle Hubalczyków zostanie wdrożona do eksploatacji wraz z uruchomieniem pompowni II stopnia dla sieci wodociagowej wysokiego ciśnienia.

Przekazywana jest dokumentacja powykonawcza dla obiektów, prowadzone są szkolenia.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi ca - 100%.