

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 02

Budowa stacji uzdatniania wody w Słupsku

Realizacja kontraktu została zakończona w terminie określonym w aneksie do umowy. W ramach kontraktu uzyskano dwa pozwolenia na budowę: pierwsze dotyczące budowy stacji uzdatniania wody w Słupsku, drugie pozwolenie na budowę magistrali wodociągowej. Wykonawca zorganizował zaplecze budowy, zamontował tablice informacyjne i przystąpił do realizacji robót budowlanych. Wykonano wszystkie odcinki wodociągu od pompowni II stopnia do węzła w ul. Łady-Cybulskiego wraz z wykonaniem wszystkich obiektów uzbrojenia wodociągu. Na terenie SUW wykonano wszystkie sieci międzyobiektywne i przełączenia do istniejących rurociągów. Zakończono roboty wykończeniowe zewnętrzne i wewnętrzne budynku filtrowni. W zbiornikach filtrów nr od 1 do 8 zakończono płukania, przeprowadzono rozruchy filtrów (wpracowano złoża - prowadzono badanie potwierdzające uzyskanie wymaganego stopnia uzdatniania wody). Wykonawca zakończył montaż rurociągów technologicznych SUW i prowadził rozruchy technologicznych obiektów (instal. płukania, instal. napowietrzania, wody surowej, wody uzdatnionej i popłuczyn). W modernizowanej hali pomp zakończono roboty ogólnobudowlane, montaż technologii pompowni, prace przy instalacjach elektroenergetycznych i AKPiA związanych z przebudową istniejącej hali pomp na pompownię II stopnia dla stref niskiego i wysokiego ciśnienia. Wykonano wewnętrzne instalacje - zakończono ich rozruchy i wdrażano do eksploatacji. Zakończono prace modernizacyjne i rozruchowe instalacji grzewczej w kotłowni technologicznej i instalacji ogrzewania budynków. W komorze zasuw zakończone zostały prace montażowe uzbrojenia technologicznego oraz instalacji elektrycznych i AKPiA. Wykonawca uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie stacji uzdatniania wody.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu wynosi 100%.

