
Kontrakt Nr 03

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach

Kontrakt Nr 03/I

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk w czterech częściach.

część 1, część 2, część 3 - Obecnie opracowywane są projekty budowlane. Rozpoczęte zostały roboty budowlane w części I (układ tłoczny z Bruskowa Wielkiego do miasta Słupska) oraz w części II (kanalizacja grawitacyjna w Płaszewku i układ tłoczny z Kusowa do Głębina)

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktów wynosi:

kontrakt 03/I/ - część 1	- ca 5%
kontrakt 03/I/ - część 2	- ca 6%
kontrakt 03/I/ - część 3	- ca 4%

Część 4 - Z uwagi na znaczne przekroczenie zakładanego budżetu część 4 kontraktu Gminy Słupsk została unieważniona dnia 04.01.2008r. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowej procedury przetargowej na zakres rzeczowy robót przewidzianych w tej części kontraktu.

Kontrakt Nr 03/II

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica w dwóch częściach

Część 1 - Wykonawca prowadzi roboty na następujących frontach: Żelki, Żelkówko, Komiłowo, Zajączkowo, Zajączkowo-Kwakowo, Kwakowo, Lubuń, Lubuń-Kwakowo, Sierakowo Słupskie, Kończewo. , Kwakowo-Kruszyna. W połowie maja rozpoczną się roboty w m. Kruszyna

Stopień zaawansowania kontraktu wynosi - ca 35%.

Część 2 - Z uwagi na znaczne przekroczenie zakładanego budżetu część 2 kontraktu Gminy Kobylnica została unieważniona dnia 09.08.2007r. Beneficjent złożył wniosek modyfikujący Decyzję Komisji Europejskiej, którego przedmiotem jest m.in. ograniczenie zakresu rzeczowego ujmującego tę część kontraktu i wskazanie alternatywnego sposobu odbioru ścieków z tego terenu. Obecnie ogłoszono już przetarg na część zakresu rzeczowego planowaną do realizacji w ramach nierozstrzygniętej części kontraktu Gminy Kobylnica.