

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 03

Budowa kanalizacji sanitarnej w gminach

Kontrakt Nr 03/I

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk

Kontrakt nr 03/I/część 1

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Wykonawca zakończył roboty związane z budową przewodu tłocznego i kanału grawitacyjnego w ul. 3-Maja w Słupsku. Uzyskano kolejne pozwolenia na budowę: Bruskowo Małe, Wierzbięcin. Planowane rozpoczęcie robót na tych frontach - lipiec 2009. Wykonawca wystąpił o pozwolenie na budowę kanalizacji tłocznej z m. Bruskowo Wielkie do granic m. Słupska.
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu ca 16%.

Kontrakt nr 03/I/część 2

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk"

Uzyskano w kwietniu kolejne pozwolenia na budowę: Krępa, Płaszewko, Kusowo, Głobino na etapy II-1, II-2, II-3, II-4, II-5. Wykonawca obecnie prowadzi roboty w tych miejscowościach. Zaistniałe okoliczności związane ze zmianami w Kontrakcie 03/I/część 3, w wyniku, których ścieki z miejscowości Rogawica, Grąsino, Jezierzycy SHR, Jezierzycy Osiedle i Bukówki będą układem tłocznym, transportowane do przewodu tłocznego z miejscowości Swochowo do Siemianic znajdującego się w zakresie rzeczowym Kontraktu 03/I/część 2. W związku z powyższym dnia 30.06.2009r. został podpisany ANEKS NR 2 do Aktu Umowy z dnia 16 stycznia 2008 roku dotyczącego Kontraktu nr: 03/I/część 2. Zmianie ulega średnica przewodu tłocznego z miejscowości Swochowo-Siemianice z min.110 na min. 125mm, która uwzględnić będzie dodatkowo napływ ścieków z miejscowości Jezierzycy Osiedle i SHR, Bukówka, Grąsino i Rogawicy. Ponadto zostanie przeprojektowana i wykonana przepompownia ścieków w m. Siemianice-

Niewiarowo, która uwzględnić będzie dodatkowo napływ ścieków z miejscowości Jezierzycze Osiedle i SHR, Bukówka, Grąsino i Rogawica
Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu ca 25%.



Roboty montażowe przy budowie kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Płaszewko



Zagęszczaniem gruntu w wykopach po robotach montażowych
kanalizacji sanitarnej w Kusowie

Kontrakt nr 03/I/część 3

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk”

Dnia 30.06.2009r. został podpisany ANEKS NR 1 do Aktu Umowy z dnia 16 stycznia 2008 roku dotyczącego Kontraktu nr: 03/I/część 3. Zgodnie z w/w Aneksem Wykonawca wykona sieć, która będzie przetłaczać ścieki z miejscowości Jezierzycy SHR do Jezierzycy Osiedle, a następnie do Bukówki. Z miejscowości Bukówka ścieki układem tłocznym, transportowane będą do przewodu tłocznego z miejscowości Swochowo do Siemianic. Mając powyższe na uwadze, przedmiotem aneksu jest również wydłużenie terminu zakończenia kontraktu o 4 m-ce.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu ca 4,0%.

Część 4

Obecnie jest uzgadniana dokumentacja przetargowa na budowę części 4 kontraktu Gminy Słupsk.

Kontrakt Nr 03/II

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica

Kontrakt nr 03/II/część 1/2007

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Kobylnica"

Wykonawca zgodnie z planem rozpoczął prace w m. Kończewo, Kończewo-Sierakowo, Kruszyna, Kruszyna-Kwakowo. Wykonawca w okresie sprawozdawczym prowadził roboty również na frontach: m. Zajączkowo, Zajączkowo-Kwakowo, Lubuń, Lubuń-Kwakowo, Sierakowo Słupskie, m. Żelkówko, Komłowo i Żelki

Stopień zaawansowania kontraktu ca 54%.



Prace w Kruszynie



Prace w Kwakowie

Kontrakt nr 03/II/część 1/2007

Z uwagi na znaczne przekroczenie zakładanego budżetu część 2 kontraktu Gminy Kobylnica została unieważniona dnia 09.08.2007r. Beneficjent złożył wniosek modyfikujący Decyzję Komisji, którego przedmiotem jest m.in. ograniczenie zakresu rzeczowego objętego częścią 2 kontraktu Gminy Kobylnica i wskazanie alternatywnego odbioru ścieków z tego terenu. Na ograniczoną część kontraktu wszczęto nową procedurę przetargową. Dnia 16.06.2009r. nastąpiło otwarcie ofert dla tej ograniczonej części kontraktu. Obecnie trwa badanie i ocena złożonych ofert. Planuje się podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą w sierpniu br.