

**Informacja dot. realizacji inwestycji przez „ Wodociągi Słupsk ” Sp. z o.o. na dzień 12.05.2017 r.**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Opis zadania</b>	<b>V 2017 r.</b>	<b>VI 2017 r.</b>	<b>VII 2017 r.</b>
1.	Budowa placów składowych magazynów kompostu na terenie oczyszczalni ścieków w Słupsku	Zadanie nr 6/16 z WPRiMUWiUK Likwidacja poletek osadowych i zagospodarowanie terenu dla potrzeb dojrzewalni i magazynowania kompostu o pow. ok. 800m2. z wydzielonymi boksami magazynowymi.. Termin zakończenia prac : listopad 2017 r.	rozpoczęcie robót – przygotowanie terenu budowy	wykonanie ścian oporowych magazynu nr 1	wykonanie nawierzchni utwardzonych magazynu nr 1
2.	Renowacja studni H-7a na terenie ujęcia wody w Głobinie	Wykonanie prac polegających na renowacji studni H-7a stanowiącej urządzenie wodne zlokalizowane na terenie komunalnego ujęcia wód podziemnych w Głobinie na potrzeby m. Słupska. Termin zakończenia prac : czerwiec 2017 r.	rozpoczęcie robót – przygotowanie studni do renowacji	zakończenie prac renowacyjnych	odbiór i rozliczenie zadania
3.	Remont poszycia dachowego budynku filtrów na terenie stacji uzdatniania wody w Słupsku	Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Stacji Filtrów na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Boh. Westerplatte w Słupsku. Termin zakończenia prac : maj 2017 r.	Wykonanie prac dekarskich	odbiór i rozliczenie zadania	-
4.	Nasadzenia drzew wraz z ich 3-letnią pielęgnacją	Etap I - wykonanie nasadzeń w pasie drogowym ul. Koszalińskiej w Słupsku – 20 szt. oraz na terenie działki przy ul. Zachodniej w Słupsku - 360 szt. Termin zakończenia prac : maj 2017 r. Etap II – 3- letnia pielęgnacja drzew	wykonanie Etapu I umowy	odbiór i rozliczenie Etapu I	rozpoczęcie Etapu II