

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

część I - Kontrakt na roboty nr 01/I/2006: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”

6 czerwca 2006 r. podpisano akt umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. z Przedsiębiorstwem Inżynierii Ochrony Środowiska „Ekoklar” Sp. z o.o. z siedzibą w Pile.

Realizacja części I Kontraktu została zakończona. Obecnie trwa okres usuwania wad i usterek. Wykonawca nie otrzyma Świadectwa Wykonania do czasu naprawienia zgłoszonych uchybień. Do czasu wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań kontraktowych Zamawiający wstrzyma ostatnią płatność.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 99%.



Komory fermentacyjne w słupskiej oczyszczalni ścieków

część II - Kontrakt na roboty nr 01/II/2006: „Budowa głównego kolektora ściekowego wraz z pompownią w Słupsku”

11 stycznia 2007 r. podpisano akt umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. „HYDROBUDOWA Włocławek” S.A.

Obiekty wykonane w ramach Kontraktu zostały przekazane do eksploatacji. Trwa okres usuwania wad i usterek zgłaszanych w trakcie rozruchu.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 100%.

część III - Kontrakt na roboty nr 01/III/2006: „Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”

6 czerwca 2006 r. podpisano akt umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu, tj. z Konsorcjum Spółek „HYDROBUDOWA Włocławek” SA. (obecna Hydrobudowa Polska S.A.) oraz Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Rzeczywiste zakończenie robót w ramach kontraktu nastąpiło dnia 16.09.2009r. Zakończył się okres usuwania wad i usterek. Inżynier Kontraktu w dniu 10.11.2010 wydał świadectwo wykonania. Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zakresu rzeczowego i finansowego Kontraktu.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 100%.