

Stopień realizacji poszczególnych kontraktów

Kontrakt Nr 01

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku (w trzech częściach)

Kontrakt nr 01/I/2006

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupsku”

Realizacja części I Kontraktu została zakończona. Inżynier wystawił Świadcstwo Przejęcia dla robót w terminie umownym na dzień 02.04.2009r. Zamawiający prowadził próbną eksploatację. Wykonawca usuwa zgłoszone wady i usterki oraz prowadzi optymalizację procesów technologicznych. W związku z niewłaściwym wykonywaniem kontraktowych obowiązków Wykonawcy polegających na usuwaniu zgłaszanych Wad i Usterek Zamawiający zgłosił Inżynierowi Kontraktu powiadomienie o roszczeniu na przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad. Zamawiający usunął część zidentyfikowanych usterek na koszt Wykonawcy. W miesiącu sierpniu 2010 roku Wykonawca przeprowadził prace w trzeciej nowej zamkniętej komorze fermentacyjnej, które mają wyeliminować stwierdzone nieprawidłowości pracy komory. Zamawiający po napełnieniu komory osadem prowadzi testy, które mają potwierdzić osiągnięcie zakładanych efektów. Na chwilę obecną wszystkie instalacje pracują właściwie a osiągnane parametry potwierdzają prawidłowość usunięcia wad. Wykonawca wystąpił do Inżyniera Kontraktu z wnioskiem o wydanie Świadcstwa Wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi usunięcie wad. Trwa ocena i weryfikacja złożonego wniosku i dokumentów. Wykonawca nie otrzyma Świadcstwa Wykonania do czasu naprawienia zgłoszonych uchybień. Do czasu wywiązania się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań kontraktowych Zamawiający wstrzyma ostatnią płatność.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 99%.



Komory fermentacyjne w słupskiej oczyszczalni ścieków

Kontrakt nr 01/II/2006

„Budowa głównego kolektora ściekowego”

Realizacja części II Kontraktu przebiegała niezgodnie z harmonogramem. Opóźnienia wynikały z winy Wykonawcy i dotyczyły zarówno projektowania, jak i realizacji robót na poszczególnych odcinkach. Obecnie zakończone są wszystkie prace montażowe oraz związane z odtworzeniem terenu. Trwa okres usuwania wad i usterek zgłaszanych w trakcie rozruchu.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 100%.

Kontrakt nr 01/III/2006**„Budowa sieci kanalizacji ściekowej w Słupsku”**

Realizacja części III Kontraktu przebiegała z opóźnieniem. Termin zakończenia kontraktu nie został dotrzymany. Rzeczywiste zakończenie robót w ramach kontraktu nastąpiło dnia 16.09.2009r. Zakończył się okres usuwania wad i usterek. Inżynier Kontraktu w dniu 10.11.2010 wydał świadectwo wykonania. Wykonawca przekaze ostateczne rozliczenie zakresu rzeczowego i finansowego kontraktu.

Stopień zaawansowania rzeczowego kontraktu - 100%.