Cele i zadania na lata 2024-2025 i dalsze w przypadku wieloletnich inwestycji / przedsięwzięć Odpowiada normie: PN-EN ISO 14001:2015-09 pkt 6.2
Stan realizacji celów i zadań za rok 2024. Aktualizacja celów i zadań na 2025 r. i ew. na lata kolejne (jeżeli cel, bądź zadanie dotyczy).

Lp.	Cele i zadania do zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych Spółki	Stan aktualny	Stan docelowy	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna za realizację	Koszty realizacji	Przewidywane efekty	Uwagi
I.	**ZNACZĄCY ASPEKT ŚRODOWISKOWY: Woda pobrana z ujęć wód podziemnych.**							
1.	**Cel środowiskowy** **Zwiększenie bezpieczeństwa obiektów ujęć wody Westerplatte i Legionów** Zadania: Zadanie Nr 1/20 - **Monitoring CCTV** obiektów produkcji wody w Słupsku (montaż kamer zewnętrznych i wewnętrznych na terenie SUW przy ulicy Westerplatte oraz ujęcia wody przy ulicy Legionów Polskich) Stacja uzdatniania wody miasta Słupska jest elementem infrastruktury krytycznej i jest głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Słupsk. Obiekt ten wymaga nadzoru i kontroli ruchu na obiekcie oraz kontroli procesów technologicznych. Obiektami wymagającymi monitorowania są również obiekty ujęcia wody przy ul. Legionów	Brak wsparcia dla obecnego oprogramowania i sterowników stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa systemu dostarczania wody z uwagi na brak aktualizacji i problemy z kompatybilnością. Zakończenie produkcji kluczowych komponentów pogarsza sytuację, ograniczając dostęp do części zamiennych.	Modernizacja systemu dostarczania wody poprzez aktualizację oprogramowania oraz wymianę sterowników na kompatybilne z nowym systemem wizualizacji, migrację na GSM, wdrożenie systemu kontroli dostępu i implementację zintegrowanego systemu SCADA.	2024-2027	Działy PI/PW	4,5 mln zł	Zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności systemu dostarczania wody.	Zadanie nie zrealizowane, trwa przygotowanie zapisów specyfikacji technicznej przez dział U i PW

2.	**Cel środowiskowy** **Zwiększenie potencjału wydobycia wody surowej** <u>Zadania 1.</u> **Zadanie Nr 2/20** - Rozbudowa ujęcia wody Legionów Zakres: Projekt i budowa dwóch nowych otworów studziennych na ujęciu Legionów wraz z wykonaniem nowego przyłącza oraz układu zasilania i sterowania.	Obecnie ujęcie posiada jedną studnię głębinową	Docelowo na ujęciu będą trzy studnie głębinowe podłączone do obecnego układu zasilania	Realizacja II połowa 2024	Działy PI/PW	400 tyś. Zł	Wybudowanie nowych studni głębinowych na ujęciu Legionów będzie stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców Słupska zasilanych z niskiej strefy ciśnieniowej w sytuacji awarii na magistrali wychodzącej ze stacji uzdatniania wody (ulice Westerplatte-Zamkowa). Rozbudowa ujęcia wody Legionów zabezpieczy również dostawy wody dla nowych terenów inwestycyjnych w tym rejonie.	Została opracowana kompletna dokumentacja techniczna i uzyskano wymagane pozwolenia na realizację inwestycji. Opracowywana jest specyfikacja warunków zamówienia, a następnie w roku 2025 rozpocznie się postępowanie przetargowe.
	<u>Zadanie 2.</u> **Zadanie nr 7/20/GK -** Wykonanie nowej studni głębinowej dla ujęcia wody we Wrzącej Zakres: Projekt i budowa studni na ujęciu wody we Wrzącej wraz z wykonaniem nowego przyłącza oraz układu zasilania i sterowania.	Obecnie ujęcie posiada jedną studnię głębinową	Docelowo na ujęciu będą dwie studnie głębinowe podłączone do obecnego układu zasilania	Realizacja II połowa 2024	Działy PI/PW	150 tys. zł	Aktualnie pracująca studnia we Wrzącej ma ponad 40 lat i jest jedynym źródłem zasilania miejscowości. Wybudowanie drugiej studni będzie stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców Wrzącej	**ZADANIE ZREALIZOWANE**

	Zadanie 3. Wykonanie nowej studni głębinowej dla ujęcia wody **w Widzinie** Zakres: Projekt i budowa studni na ujęciu wody w Widzinie wraz z wykonaniem nowego przyłącza oraz układu zasilania i sterowania.	Obecnie ujęcie posiada jedną studnię głębinową	Docelowo na ujęciu będą dwie studnie głębinowe podłączone do obecnego układu zasilania	Realizacja 2025	Działy PI/PW	150 tys. zł	Aktualnie pracująca studnia jest jedynym źródłem zasilania miejscowości. Wybudowanie drugiej studni będzie stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców.	**Odstąpiono z realizacji zadania**
	Zadanie 4. **Zadanie nr 6/24/GK** - Wykonanie nowej studni głębinowej dla ujęcia wody w Runowie sławieńskim Zakres: Projekt i budowa studni na ujęciu wody wraz z wykonaniem nowego przyłącza	Obecnie ujęcie posiada jedną studnię głębinową	Docelowo na ujęciu będą dwie studnie głębinowe podłączone do obecnego układu zasilania	Realizacja 2025-2027	Działy PI/PW	300 tys. zł	Aktualnie pracująca studnia jest jedynym źródłem zasilania miejscowości. Wybudowanie drugiej studni będzie stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców	
	Zadanie 5. **Zadanie nr 8/23/K** – Wykonanie rekonstrukcji studni na ujęciu wody w Zagórkach Zakres: Projekt i rekonstrukcja studni na ujęciu wody.	Obecnie ujęcie posiada jedną sprawną studnię głębinową	Docelowo na ujęciu będą dwie sprawne studnie	Realizacja 2025	Działy PI/PW	80 tys. zł	Aktualnie pracująca studnia jest jedynym źródłem zasilania miejscowości. Rekonstrukcja drugiej studni będzie stanowić zabezpieczenie dostaw wody dla mieszkańców	

Lp.	Cele i zadania do zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych Spółki	Stan aktualny	Stan docelowy	Termin realizacji	Osoba odpowiedzialna za realizację	Koszty realizacji	Przewidywane efekty	Uwagi
II.	**ZNACZĄCY ASPEKT ŚRODOWISKOWY: Ścieki oczyszczone zrzucone do odbiorników, gospodarka osadowa i energetyczna**							
1.	**CEL:** **Zmniejszenie ilości wytworzonego osadu o 5% w stosunku do roku poprzedzającego** Cel został osiągnięty Redukcja ilości osadu względem roku poprzedzającego z uwzględnieniem zmian parametru sm.	Spółka ogranicza zagospodaro-wanie osadów na innych instalacjach	Lokalne zagospodaro-wanie całości wytworzonego osadu, ograniczenie ilości wytwarzanej masy w stosunku do roku poprzedzają-cego	Grudzień 2024 Cel ciągły	Kierownik Działu Oczyszczalnia Ścieków Z-ca Kierownika Działu Oczyszczalnia Ścieków Technolog Oczyszczalni Ścieków	Koszty ogólnozak ładowe	Realizacja założeń gospodarki cyklu zamkniętego	

2.	**CEL:** **Zrównoważenie wielkości kupna i sprzedaży energii elektrycznej w oparciu o biogaz i GZ-50** Cel został osiągnięty w stopniu akceptowalnym Poprawa wskaźnika proporcji zakupu do sprzedaży energii elektrycznej względem roku poprzedzającego	Zakup z rynku zewnętrznego 10% energii Zakup z rynku zewnętrznego wyniósł 11% Zmniejszenie zakupu energii względem roku poprzedzającego w ujęciu %	Bilansowanie zapotrzebowania na energię w oparciu o własne źródła wytwórcze przy zastosowaniu GZ50 i biogazu, Osiągnięcie najkorzystniejszej proporcji zakupu do sprzedaży	Cel ciągły	Kierownik Działu Oczyszczalnia Ścieków Z-ca Kierownika Działu Oczyszczalnia Ścieków Technolog Oczyszczalni Ścieków	Koszty ogólnozakładowe	Samowystarczalność energetyczna	
3.	**CEL:** **Sprzedaż co najmniej 40% wytworzonej energii cieplnej do odbiorców zewnętrznych** Cel zrealizowano Bez zmian.	Produkcja energii elektrycznej i ciepła w oparci o własne surowce OZE.	Dystrybucja energii do odbiorców zewnętrznych po zaspokojeniu potrzeb własnych				Zagospodarowanie całości wytworzonej energii na potrzeby własne i podmiotów zewnętrznych	

Na podstawie informacji i danych opracowanych przez Zespół ds. identyfikacji aspektów środowiskowych i programu środowiskowego w składzie:

1. Agnieszka Sitnik – Kierownik Działu Ochrony Środowiska (część odpadowa)
2. Krzysztof Mosakowski – Kierownik Działu Produkcji Wody (część wodna)
3. Kazimierz Stachyra – Kierownik Działu Oczyszczalnie Ścieków, wsparcie Jakub Drożdż – Z-ca Kierownika Działu Oczyszczalnia Ścieków (część ściekowa i energetyczna)

Zestawił:

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.
PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU
ds. ZSZ
Grzegorz Podskarbi

Data: 29.04.2025 r. .....
Pełnomocnik Zarządu ds. ZSZ

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CZŁONEK ZARZĄDU

Data: 30.04.2025 ..... Alina Ziemnicka
Członek Zarządu

PREZES ZARZĄDU
Andrzej Wójtowicz
Prezes Zarządu

Załącznik nr 7 do Protokołu z przeglądu ZSZ nr 1/2025 z dnia 29.04.2025 r.